

Programa de Ejecución de obra (en formato PDF).

**** Julio Cesar Dzib Castillo ****

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ 2018 - 2021

Licitación No. L3/FAISM/TETIZ-YUC/2019-04

Fecha: 10-Oct-2019

Duración: 30 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN.

Lugar: DIVARSAS UBICACIONES
Ciudad: TETIZ, YUCATAN

Inicio Obra: 17-Oct-2019

Fin Obra: 15-Nov-2019

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Oct-2019	Nov-2019	Total
A	OBRA: CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.				
A01	LOSA				
5TECHOPR	LOSA DE VIGUETA T12-5 Y BOVEDILLA 15 X 25 X 56 CMS CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 4 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CURADO, ESCOBILLADO FINO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOSA, HABILITADO, CUMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	47.0578% 245.1263	18.8218% 98.0437	65.8796% 343.1700
5ALB-006	PRETEL A BASE DE UNA FILA DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. A PLOMO Y NIVEL ASENTADO CON MORTERO EN PROPORCION 1:2:6. INCLUYE: PERFILACION DE ARISTAS EN PARTE SUPERIOR CON MORTERO CG:P 1:4 A 2 CMS DE ESPESOR ACABADO CON MASILLA DIRECTA AL BLOCK EN LAS 2 CARAS CON ADEBLOCK O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	6.1220% 190.1252	2.4486% 76.0448	8.5707% 266.1700
5ALB-038	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS (CG:P) 1:3 CALCRETO (CG:CP:G) 1:18:27:36 DE 4 CENTIMETROS DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO FINAL (CG:C:PC:) 1:18:9 Y LECHADA DE CAL CON MORTERO 7:1 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	7.9464% 215.4186	3.1783% 86.1614	11.1247% 301.5800
5ALB0018	CHAFLAN DE 5 X 5 CMS. A BASE DE MORTERO EN PROPORCION CG:P 1:5. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACABADO FINAL CON MASILLA PULIDA CG:PG 1:4, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1.1205% 185.5751	0.4482% 74.2249	1.5687% 259.8000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ
2018-2021
SECRETARÍA MUNICIPAL
José Paredes

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL
Julio Cesar Dzib Castillo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ
2018-2021
SINDICO MUNICIPAL
[Signature]

[Signature]

CT peeth

**** Julio Cesar Dzib Castillo ****

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ 2018 - 2021
Licitacion No. L3/FAISM/TETIZ-YUC/2019-04 **Fecha:** 10-Oct-2019 **Duración:** 30 días naturales
Obra: CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN.

Lugar: DIVARSAS UBICACIONES **Inicio Obra:** 17-Oct-2019
Ciudad: TETIZ, YUCATAN **Fin Obra:** 15-Nov-2019

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Oct-2019	Nov-2019	Total
5ALB-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL TIPO GARGOLA CON TUBERIA DE PVC DE 3" Y 55 CMS. CON CORTE DE 45 GRADOS EN UN EXTREMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.2289%	0.0916%	0.3205%
			15.0003	5.9997	21.0000
5ALB-036	APLANADO EN PLAFOND A TRES CAPAS CON ESPESOR TOTAL PROMEDIO DE 2.5 CM, LA PRIMERA CAPA (RICH) EN PROPORCION 1:2:5, LA SEGUNDA CAPA (EMPARCHÉ) EN PROPORCION 1:2:6 Y LA TERCERA CAPA CON MORTERO EN PROPORCION 1:18:9, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	7.6037%	3.0413%	10.6450%
			215.4186	86.1614	301.5800
A02	INSLALACION ELECTRICA				
5ELEC001	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO CON POLIFLEX NARANJA ELECTRICO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO Y CABLES THW 2H No. 12 Y 1H No. 14 INCLUYE RANURACIONES, COLOCACION DE POLIDUCTO, CHALUPA, CAJA DE CONEXIONES, SOCKET DE VAQUELITA, RESANES A PLOMO DE MURO Y/O PLAFOND, TENDIDO DE CABLES, CONEXIONES, APAGADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL		1.8908%	1.8908%
				21.0000	21.0000
	PORCENTAJE PERIODO		70.0794%	29.9206%	
	PORCENTAJE ACUMULADO		70.0794%	100.0000%	



H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ 2018-2021 SECRETARÍO MUNICIPAL

Asesorado por



H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ 2018-2021 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ 2018-2021 TESOIRERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ 2018-2021 SINDICO MUNICIPAL

Administrador y Unico: Julio Cesar Dzib Castillo

Julio Cesar Dzib Castillo

**** Julio Cesar Dzib Castillo ****

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ 2018 - 2021
 Fecha: 10-Oct-2019
 Duración: 30 días naturales
 Licitacion No. L3/FAISM/TETIZ-YUC/2019-04

Obra: CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ YUCATAN.

Lugar: DIVARSAS UBICACIONES
 Ciudad: TETIZ, YUCATAN
 Inicio Obra: 17-Oct-2019
 Fin Obra: 15-Nov-2019

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL
 DE LOS TRABAJOS**

Código	Partida	Oct-2019	Nov-2019	Total
--------	---------	----------	----------	-------

A OBRA: CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.
 LOSA

A01		71.43% \$425,590.14	28.57% \$170,224.14	100.00% \$595,814.28
A02	INSLALACION ELECTRICA		100.00% \$11,482.59	100.00% \$11,482.59

TOTAL DEL PRESUPUESTO ACUMULADO
 \$425,590.14
 \$181,706.73
 \$607,296.87
 PORCENTAJE PERIODO 70.08%
 PORCENTAJE ACUMULADO 70.08%

Total Importe X Hoja Acumulado
 \$425,590.14
 \$181,706.73
 \$607,296.87



H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ 2018-2021 SECRETARIO MUNICIPAL
Jose Pineda Lopez



H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ 2018-2021 SINDICO MUNICIPAL
[Signature]



H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ 2018-2021 PRESIDENTE MUNICIPAL
ctpesth



H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ 2018-2021 TESORERO MUNICIPAL
[Signature]

Administrador Unico: Julio Cesar Dzib Castillo