

Finiquito de obra (en formato PDF).

H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ  
2018-2019  
BALANCE GENERAL O FINIQUITO DE OBRA

CONTRATISTA: MARIA NILDA MATUS ALCOCER  
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.  
LOCALIDAD: TETIZ  
CONTRATO: LP/PAISM/TETIZ-YUC/2019-01

Estimación No. 03  
De fecha :16-Ago-2019  
MUNICIPIO: TETIZ  
Monto Total:\$ 1980,316.59

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL.CONTRA.	VOL.ESTIMA.	VOL.X EJEC.	VOL.EXCEDE.	P.UNITARIO	IMP.CONTRATADOIMP.ESTIMADO	IMP.X EJECUTARIMP. EXCEDENTE
5A040005	APLANADOS EN MUROS DE BLOCC DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAPA DE MASILLA CON FIBRA APLICADO DIRECTO. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, A006:ACABADOS		1,877.03	1,877.03	0.00	0.00	81.60	153,165.65	153,165.65
	SUB TOTAL		1,877.03	1,877.03	0.00	0.00		153,165.65	153,165.65
5A041245	APLANADOS EN PLAFON DE VIGUETA Y BONDILLIA A 1 CAPA DE MASILLA CON FIBRA O SIMILAR APLICADO DIRECTO. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, A006:ACABADOS		355.94	355.94	0.00	0.00	84.04	29,913.20	29,913.20
	SUB TOTAL		355.94	355.94	0.00	0.00		29,913.20	29,913.20
5A100023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90X2.13 MTS DE SECCION LAMINADA LISACON MARCO METALICO (0.96X2.17 MTS DE VANO), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, A008:PUERTAS Y VENTANAS		26.00	26.00	0.00	0.00	2,435.39	63,320.14	63,320.14
	SUB TOTAL		26.00	26.00	0.00	0.00		63,320.14	63,320.14
5A000056	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA A BASE DE DERRETIDO Y CALCRETO CON MORTERO (CS:C:P:G) 1:18:27:36 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON ACABADO FINAL DE MASILLA A004:LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA		355.94	355.94	0.00	0.00	226.63	80,666.68	80,666.68
	SUB TOTAL		355.94	355.94	0.00	0.00		80,666.68	80,666.68
5A000029	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LINEA INTERMEDIA BEREL O SIMILAR EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A DOS APLICACIONES, INCLUYE: PREPARACION A009:PINTURA		2,232.97	2,232.97	0.00	0.00	49.47	110,465.03	110,465.03
	SUB TOTAL		2,232.97	2,232.97	0.00	0.00		110,465.03	110,465.03
5A0115	PISO DE CONCRETO FCC=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR ACABADO INTEGRAL PULIDO. INCLUYE: AFINE DE RELLENO DE ESCOMBRO FINO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, A005:PISOS		355.94	355.94	0.00	0.00	286.36	101,926.98	101,926.98
	SUB TOTAL		355.94	355.94	0.00	0.00		101,926.98	101,926.98
5A0300	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA FINAL INCLUYE: BARRIDO DE TODAS LAS AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS Y PUERTAS, VIDRIOS, DESALGOJO DE A010:OBRA EXTERIOR		416.00	416.00	0.00	0.00	5.11	2,125.76	2,125.76
	SUB TOTAL		416.00	416.00	0.00	0.00		2,125.76	2,125.76
5A0UN215	SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO DUPLEX, MARCA QUINZINO O SIMILAR CON FOLIDUCTO FLEXIBLE DE 13 MM, CONDUCTORES THW CAL 12 Y NUMERO 14, CHALUPA DE PVC, A007:INSTALACION ELECTRICA		26.00	26.00	0.00	0.00	844.24	21,950.24	21,950.24
	SUB TOTAL		26.00	26.00	0.00	0.00		21,950.24	21,950.24
5A0MP-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.80X1.20 MT, UN FLJO Y OTRA CORREDIZA DE ALUMINIO LINEA 1-1/2", ANODIZADO NATURAL, CON VIDRIO CLARO DE 4 MM, A008:PUERTAS Y VENTANAS		52.00	52.00	0.00	0.00	1,804.57	93,837.64	93,837.64
	SUB TOTAL		52.00	52.00	0.00	0.00		93,837.64	93,837.64

*nilda matus alcocer*

H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ  
2018-2019  
BALANCE GENERAL O FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL. CONTRA.	VOL. ESTIMA.	VOL. X EJEC.	VOL. EXCEDE.	P. UNITARIO	IMP. CONTRATO IMP. ESTIMADO	IMP. X EJECUTAR IMP. EXCEDENTE
CONTRATISTA: MARIA NILDA MATUS ALCCOR NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN. De fecha :16-AGO-2019 LOCALIDAD: TETIZ MUNICIPIO: TETIZ CONTRATO: LP/FAISH/TETIZ-YUC/2018-01 Monto Total: \$ 1980,316.59									
52C0040	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: ACARREO LIBRE DE MATERIALES, COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y A002:CIMENTACION		53.88	53.88	0.00	0.00	274.38	14,783.59	14,783.59
	SUB TOTAL		53.88	53.88	0.00	0.00	14,783.59	14,783.59	0.00
52C0001	EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA EN CEPAS DE CIMENTACION EN MATERIAL TIPO "B" DE 50 CM DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA, INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA, A001:TRABAJOS PRELIMINARES		134.68	134.68	0.00	0.00	273.06	36,775.72	36,775.72
	SUB TOTAL		134.68	134.68	0.00	0.00	36,775.72	36,775.72	0.00
52C0014	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION CON MEZCLA EMULSIONADA A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO A002:CIMENTACION		400.40	400.40	0.00	0.00	36.43	14,586.57	14,586.57
	SUB TOTAL		400.40	400.40	0.00	0.00	14,586.57	14,586.57	0.00
52C0000	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE LA CONSTRUCCION, INCLUYE: JUNTA DE BASURA Y DESALCOO HASTA 20.00 MTS. LIBRES, HERRAMIENTA, MANO DE A001:TRABAJOS PRELIMINARES		416.00	416.00	0.00	0.00	6.87	2,857.92	2,857.92
	SUB TOTAL		416.00	416.00	0.00	0.00	2,857.92	2,857.92	0.00
52C0003	DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 3" Y 50 CMS DE LONGITUD INTEGRADO AL CABALLETE DE BLOCK, INCLUYE: CORTE, AMPACIAMIENTO DE TUBO, A004:LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA		26.00	26.00	0.00	0.00	141.08	3,668.08	3,668.08
	SUB TOTAL		26.00	26.00	0.00	0.00	3,668.08	3,668.08	0.00
52C0004	CADENA DE NIVELACION CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX DE ESCALERIA 15-2, SOBRE MURO DE BLOCK, INCLUYE HABILITADO Y A003:MUROS, CADENAS Y CASTILLOS		400.40	400.40	0.00	0.00	256.84	102,838.74	102,838.74
	SUB TOTAL		400.40	400.40	0.00	0.00	102,838.74	102,838.74	0.00
52C0006	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (G:C:P) 1:5:20, ENTRANADA A UNA VISTA HASTA 1.00 A002:CIMENTACION		86.58	86.58	0.00	0.00	1,076.45	93,199.04	93,199.04
	SUB TOTAL		86.58	86.58	0.00	0.00	93,199.04	93,199.04	0.00
52C0010	CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON 15X15 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK. INCLUYE CIMBRA COMUN A DOS A003:MUROS, CADENAS Y CASTILLOS		249.60	249.60	0.00	0.00	304.01	75,880.90	75,880.90
	SUB TOTAL		249.60	249.60	0.00	0.00	75,880.90	75,880.90	0.00
52C0014	CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN UN AGUERO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS REFORZADO CON UNA VARILLA DE A003:MUROS, CADENAS Y CASTILLOS		171.60	171.60	0.00	0.00	78.02	13,388.23	13,388.23
	SUB TOTAL		171.60	171.60	0.00	0.00	13,388.23	13,388.23	0.00

*Nilha mactes etun*

H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ  
2018-2019  
BALANCE GENERAL O FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL. CONTRA.	VOL. ESTIMA.	VOL. X EJEC.	VOL. EXCEDE.	P. UNITARIO	IMP. CONTRATADO	IMP. ESTIMADO	IMP. X EJECUTAR	IMP. EXCEDENTE
CONTRATISTA: MARIA NILDA MATOS ALCOCER NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN. De fecha :16-Ago-2019 LOCALIDAD: TETIZ MUNICIPIO: TETIZ CONTRATO: LP/FAISM/TETIZ-YUC/2019-01 Monto Total:\$ 1980,316.59											
5TC00017	MURO DE BLOCC DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:7 CON MEZCLA RECORRADA EN A003:MUROS, CADENAS Y CASTILLOS		840.45	840.45	0.00	0.00	378.24	317,891.81	317,891.81	0.00	0.00
	SUB TOTAL		840.45	840.45	0.00	0.00		317,891.81	317,891.81	0.00	0.00
5TC00020	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56 CMS CONCRETO FIC=200 KG/CM2 CAPA DE COMPRESION DE 4 CM, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLADA A004:LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA		416.00	416.00	0.00	0.00	839.01	349,028.16	349,028.16	0.00	0.00
	SUB TOTAL		416.00	416.00	0.00	0.00		349,028.16	349,028.16	0.00	0.00
5TC00025	CERRAMIENTO DE CONCRETO FIC=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION ACABADO COMUN, REFORZADO CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: HABILITADO DE ARMEX. CIMBRA, A003:MUROS, CADENAS Y CASTILLOS		82.16	82.16	0.00	0.00	331.56	27,240.97	27,240.97	0.00	0.00
	SUB TOTAL		82.16	82.16	0.00	0.00		27,240.97	27,240.97	0.00	0.00
5TC00032	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 30X30 CMS. DE SECCION Y PROFUNDIDAD VARIABLE CON CONCRETO FIC=200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: CIMBRA COMUN A002:CIMENTACION		78.00	78.00	0.00	0.00	488.83	38,128.74	38,128.74	0.00	0.00
	SUB TOTAL		78.00	78.00	0.00	0.00		38,128.74	38,128.74	0.00	0.00
5TC00046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 15 A 30 WATS WATTS EN SALIDA ELECTRICA DE CENTRO, INCLUYE: HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO A007:INSTALACION ELECTRICA		26.00	26.00	0.00	0.00	145.58	3,785.08	3,785.08	0.00	0.00
	SUB TOTAL		26.00	26.00	0.00	0.00		3,785.08	3,785.08	0.00	0.00
5TC00048	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA Y/O CONTACTO, QUIZASINO O SIMILAR CON POLIDUCTO NARANJA DE 13 MM, CONDUCTORES THW CAL 12 Y NUMERO 14, CHALUPA DE A007:INSTALACION ELECTRICA		26.00	26.00	0.00	0.00	1,032.91	26,855.66	26,855.66	0.00	0.00
	SUB TOTAL		26.00	26.00	0.00	0.00		26,855.66	26,855.66	0.00	0.00
5TC00057	SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO ESTANDARDE PLATINA EN MUROS DE BLOCC DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO, INCLUYE: PERFORACION DE MURO DE BLOCC, A006:ACABADOS		78.00	78.00	0.00	0.00	163.06	12,718.68	12,718.68	0.00	0.00
	SUB TOTAL		78.00	78.00	0.00	0.00		12,718.68	12,718.68	0.00	0.00
5TC00060	CHAPLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2:7:9 CON ACABADO FINAL DE MASILLA FULIDA CON MORTERO (CG:PC) 1:4. INCLUYE: A004:LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA		384.80	384.80	0.00	0.00	60.94	23,449.71	23,449.71	0.00	0.00
	SUB TOTAL		384.80	384.80	0.00	0.00		23,449.71	23,449.71	0.00	0.00
5TC00111	CARRILETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCC DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 10X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 CON MEZCLA RECORRADA EN AMBAS A004:LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA		400.40	400.40	0.00	0.00	130.63	52,304.25	52,304.25	0.00	0.00
	SUB TOTAL		400.40	400.40	0.00	0.00		52,304.25	52,304.25	0.00	0.00

*Nilda Matos Alcocer*

H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ  
2018-2019  
BALANCE GENERAL O FINIQUITO DE OBRA

CONTRATISTA: MARIA NILDA MATUS ALCOER  
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN.  
LOCALIDAD: TETIZ  
CONTRATO: LP/FAISM/TETIZ-YUC/2019-01

Estimación No. 03  
De fecha :16-AGO-2019  
MUNICIPIO: TETIZ  
Monto Total:\$ 1980,316.59

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL. CONTRA.	VOL. ESTIMA.	VOL. X EJEC.	VOL. EXCEDE.	P. UNITARIO	IMP. CONTRATADO IMP. ESTIMADO	IMP. X EJECUTARIO IMP. EXCEDENTE	Unidad: PZA
57C00123	ANCLAJE DE ACERO DE 3/8" EN CADENA DE CIMENTACION CON DESARROLLO DE 40 CMS EN INTERIOR DE LA CADENA Y UNA BARBA DE 60 CMS PARA TRASLAPE DE ACERO EN		78.00	78.00	0.00	0.00	32.16	2,598.48	2,508.48	0.00
		SUB TOTAL						2,508.48	2,508.48	0.00
57C0011	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO FTC=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIBRRA		400.40	400.40	0.00	0.00	277.36	111,054.94	111,054.94	0.00
		SUB TOTAL						111,054.94	111,054.94	0.00
		SUBTOTAL:						1980,316.59	1980,316.59	0.00
		I.V.A. 0% (NO APLICA)						0.00	0.00	0.00
		TOTALES:						1980,316.59	1980,316.59	0.00

*Nilda Matos Alcer*